

# IV Checkliste / technische Sicherung von Baumaschinen, Maßnahmen zur Baustellensicherung

Die Anwendung dieser Checkliste ersetzt nicht den umfassenden Aufbau eines Risikomanagements. Diese Checkliste soll dazu dienen, in Ihrem Unternehmen Gefahrenpotenziale zu erkennen und geeignete Maßnahmen zur Reduzierung dieser Gefahren zu entwickeln.

Die hier aufgeführten Punkte dienen als Handlungsanleitung und sind an die individuellen Eigenschaften der Einrichtung anzupassen. Es wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben.

## Vorbeugende Maßnahmen

Fragen	Erläuterungen	Ja	Nein	Entfällt	Eigener Kommentar
Ist die Baustelle lückenlos umzäunt?	Zu- und Abfahrten sind klar zu regeln. Zum Arbeitsende ist der Verschluss des Objektes zu gewährleisten.				
Ist das Gelände ausreichend beleuchtet?	Es ist sicherzustellen, dass die Beleuchtung entsprechend der Tageszeit zugeschaltet wird und funktioniert.				
Sind Wegfahrsperrn eingebaut?	serienmäßig oder optionaler Einbau				
Sind Ortungssysteme eingebaut?	- GPS - GSM - Funkortung				
Ist das Personal vor Ort entsprechend eingewiesen und sensibilisiert?	Hinweis: Bei verdächtigen Wahrnehmungen die Polizei und die Bauleitung verständigen!				
Sind die Zugösen an den Baumaschinen gesichert?					
Können hydraulische Teile blockiert werden?					
Finden zusätzliche Schloss- und Verriegelungssysteme Verwendung?	Einsatz von Rad-, Lenkrad- und Schalthebelsperren				
Werden beim Abstellen der Maschinen und Geräte die Stromkreise unterbrochen?	Einsatz von Batterie-hauptschaltern und nicht serienmäßig verbauten Hauptschaltern				
Sind die eingesetzten Sicherungssysteme baustelleneeignet?	Insbesondere deren Elektronik mit baustellen-typischen Einwirkungen wie z.B. Staub, Schmutz und Erschütterung				